

西子通用
电梯装箱单PACKING LIST

用户： 陈嘉铭

1,主要参数:

工	S2024-1-0304	电梯载重	400KG
电梯	TKJ400/0.4-JXVF	控制方式:	新时达一体化
层/站	4 / 4 / 4	日期:	
轿内	950×940×2350	开门尺寸:	中分两扇700×2100

2,箱号列表:

序号	名称	主要部件	尺寸	包装方式				备注
1	电器箱	控制柜	1600*600*600	木箱				
2	底盘箱	轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件	FALSE	木箱				
3	厢板箱	壁板, 顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕	2600*500*820	木箱				
4	门板箱	层门板, 层门门套	2200*600*600	木箱				装一个木箱
5	杂件箱	机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 安全部件	1300*500*700	木箱				
6	导轨支架箱	导轨支架, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 螺丝	1600*600*300	木箱				
7	曳引机	曳引机及组件		木箱				
8	门机箱	门机及轿门地坎组件, 螺丝		木箱				
9	门头箱	层门装置组件, 螺丝		木箱				
10	主机架	主机架, 导向轮安装座, 导向轮		塑膜包裹				
11	轿厢上梁	上梁及提拉机构组件		塑膜包裹				
12	轿厢立柱	轿厢立柱及组件, 拉耳		塑膜包裹				
13	对重架	对重架, 对重块压铁, 轿厢斜拉杆, 撞弓		塑膜包裹				
14	主机架	主机架, 安装座		塑膜包裹				
15	钢丝绳	主钢丝绳, 曳引钢丝绳		木轴				
16	对重块	对重块		裸装				
17	导轨及连接板	导轨		塑膜包裹				

装车总件数: 18 件

注意: 铺贴15mm大理石出厂 (注意这份清单为一台的清单)

制表: _____ 审核: _____ 仓管: _____ 质检: _____

货运司机签收: _____ 日期: _____

卸货签收: _____ 日期: _____

提示: 如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时, 应在自收货之日起三个工作日内向我司反映, 并注明材料的名称、规格、数量等

西子通用										1# 电器箱
S2024-1-0304 电梯装箱明细单										
尺	1600*600*600			重量:						
序号	标识	名称	图号/型号	参数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备注
1	外	变频控制柜		新时达一体化,5.5 kw	1	套				本箱严格防水防潮
2	外	电柜变频器	MCTC-SCB-A1		1	套				
3	外	整机标识牌			1	套				
4	外	电梯安全标识			1	套				
5	外	随行电缆、圆电缆		井道总高: 15.8 米	1	套				已配套预制
6	外	光电感应开关			4	个				组装出厂
8	外	光电开关安装支架	DB10-9.2	283*80 + 70*80	2	件				组合件, 配套发货
9	外	轿顶检修箱		含应急电源、对讲机、到站钟	1	套				
10	外	底站外呼盒		/其中1个带锁带消防盒	1	个				单色液晶显示
11	外	中站外呼盒		/	2	个				单色液晶显示
12	外	顶站外呼盒		/	1	个				单色液晶显示
13	外	底坑检修箱			1	个				
14	外	底坑及轿顶箱照明	螺口灯泡	36V / 40W	0	个				
15	外	急停盒			2	个				
16	外	电缆夹	塑料		3	个				配金属架
18	自	电缆挂线架	K001.4-2.5		1	个				客梯型
19	外	电缆固定码			4	个				
20	外	机房电源箱		40A	0	个				无机房不配
21	外	电源箱灯泡	螺口灯泡	220V / 60W	1	个				
22	外	井道灯		AC220V/60W带护罩	4	个				
23	外	上梁UKS开关			3	个				无机房加2只
24	外	限位开关 (1370)			6	个				
25	外	限位开关安装底座			6	条				2.0mm镀锌板
26	外	报站装置	标准到站钟	24V	1	个				
27	外	五方通话			1	套				
28	外	应急灯			0	个				
29	外	停电自动平层装置		电柜配套	1	套				
30	外	紧急松闸装置		电柜配套	1	套				适配无机房
31	外	轿厢风扇	横流风扇	FB-9B	2	把				
32	外	主回路绝缘铜导线		BV标称截面: 4 mm ²	40	米				
33	外	三芯护套线		3×0.75 mm ²	20	米				
34	外	固定线码			40	套				
35	外	4 mm ² 黄绿地线			15	米				
36	外	2.5mm ² 黄绿地线			5	米				
37	外	金属软管		表面包塑, Φ30	0	米				机房
38	外	金属软管		表面包塑, Φ10	4	米				井道
39	外	尼龙扎带		4×200mm	200	条				
40	外	膨胀胶粒		Φ6 mm	60	粒				
41	外	电工胶布			2	卷				
42	外	接线帽 (奶嘴)			50	个				
43	外	线耳 (大)	UT10-6		20	个				
44	外	线耳 (小)	SV1.25-3.2		40	个				
45	外	吸顶灯		300*300方灯	1	个				
46	外	筒灯	220V	标准平顶用	4	个				
47	外	数据线(操纵箱到轿顶箱)		新时达一体化系统	1	条				
48	外	声光报警器			1	个				带安装支架
49	外	超载装置		微动行程开关	1	支				组合件, 配套发货
50	自	平层感应装置组件	非标附图	250*80	1	套				组装出厂
52	自	极限开关座	GD04.2	180*80*30	4	套				3mm
53	自	隔磁板支架	非标附图	L=440	4	套				3mm
54	自	极限开关安装支架	GD04.3	L=224	2	套				3mm
55	自	撞弓	GD04.1	L=1200	1	套				3mm
56	自	别墅梯超载开关支架	GD02.5	115*50*30	1	套				3mm
57	自	隔磁板	标准件	300*80	4	套				0

西子通用										2# 底盘箱	
S2024-1-0304 电梯装箱明细单											
尺	FALSE		重量:								
序号	标识	名称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备注
1	自	底盘	附图	外尺:1026×1100 (对通)		1	个				
7	外	大理石	/	外尺: 1010 ×1050		1	套				
8	自	卡胶	标准件	124*95		4	件				新款设计
10	自	轿顶侧护栏(含护脚板)	附图	外尺:宽860×高200		2	件				左右对称
13	自	上轮罩	附图	250×720		1	条				与上梁组装出厂
14	自	轿顶轮固定板	附图	140×85		4	条				与上梁组装出厂
15	自	导靴板	附图	150×280		2	条				与上梁组装出厂
16	自	挡绳座	附图	长度: L=260		3	条				与上梁组装出厂
	外	轿顶轮	外购单件	Φ200×4×Φ8×12,铸铁型		2	套				组装出厂
16	自	轿门护脚板	K001.4-3	800×800		2	件				1.5mm镀锌板
17	自	轿门护脚板固定支架	K001.4-4	L=680		4	条				
18	自	轿门地坎托架	附图	L=1200		2	条				宽54, 中分门用
西子通用										3# 厢板轿门箱	
S2024-1-0304 电梯装箱明细单											
尺寸:	2600*500*820		重量:								
序号	标识	名称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备注
1	自	前壁板1#	K003.4	L=255,	H=2115	1	件				1.5mm304发纹不锈钢
2	自	后中壁板	K003.2	L=600,	H=2370	0	件				1.5mm304发纹不锈钢
3	自	侧中壁板	K003.2	L=600,	H=2370	2	件				1.5mm304发纹不锈钢
4	自	侧后壁板	K003.3	L=170,	H=2370	2	件				1.5mm304发纹不锈钢
5	自	侧前壁板	K003.7	L=170,	H=2370	2	件				1.5mm304发纹不锈钢
6	自	操纵壁	K003.4	L=255,	H=2115	0	件				1.5mm304发纹不锈钢 操纵箱板(外购)
7	自	前壁板	K003.4	L=55,	H=2115	2	件				1.5mm304发纹不锈钢(对称制作)
8	自	轿厢门楣	K003.5	L=255,	K=1010	2	件				1.5mm304发纹不锈钢
9	自	操纵箱	一体式操纵壁	4 / 4 / 4		1	套				真彩液晶7寸显示
10	外	轿厢扶手	不锈钢扁扶手	长度=700, 孔距500		1	条				
11	外	防夹人装置 (光幕)		917A61-AC220		2	套				浙江微科
12	外	防撞胶粒		中分门型小胶粒		16	个				光幕纸筒外附带
13	自	轿顶板(左)	配2个筒灯	0×990		0	件				1.2mm201镜面不锈钢
14	自	轿顶板(中)	配工艺方灯	1010×990		1	件				1.2mm201镜面不锈钢,两侧通风
15	自	轿顶板(右)	配2个筒灯	0×990		0	件				1.2mm201镜面不锈钢
16	自	铁线槽	含8个连接板	80×60×1.2		2	条				机房线槽
17	自	轿门板	1.5mm304发纹不锈钢	L=375	H=2115	4	件				左右各半
18	自	门封条		L=2115		4	件				装在轿门板上

西子通用										4# 层门板箱			
S2024-1-0304 电梯装箱明细单													
尺寸:		2200*600*600		重量:									
序号	标识	名称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备注
19	自	首层门板		1.5mm304发纹不锈钢		L=375 H=2115		2	件				左右各半
20	自	其余层门板		1.5mm304发纹不锈钢		L=375 H=2115		6	件				左右各半
21	外	门封条				L=2115		8	条				装在门板上
22	外	重锤导槽		标准件		长度L=1415		4	条				装在门板上
23	自	防撞铁板				配卡扣螺母		12	块				光幕纸筒外附带
24	自	首层左门套		1.5mm304发纹不锈钢		B=50 H=2120		1	件				
25	自	首层右门套		1.5mm304发纹不锈钢		B=50 H=2120		1	件				
26	自	首层上门套		1.5mm304发纹不锈钢		B=50 H=820		1	件				
27	自	其余层左门套		1.5mm304发纹不锈钢		B=50 H=2120		3	件				
28	自	其余层右门套		1.5mm304发纹不锈钢		B=50 H=2120		3	件				
29	自	其余层上门套		1.5mm304发纹不锈钢		B=50 H=820		3	件				
30	自	挡泥板		无图		1000×80×1.2		4	件				1.2镀锌板/1.2冷板 (不喷涂)
西子通用										5# 杂件箱			
S2024-1-0304 电梯装箱明细单													
尺寸:		1300*500*700		重量:									
序号	标识	名称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备注
1	外	扎头				Φ6		6	个				限速器用
2	外	绳头组合		华辉		钢簧, Φ8		8	套				含夹板: 24只
	外	实木钢丝绳夹		W001.4-8.8		L=250		2	套				
3	外	双向限速器 (无机房)		XSG606		额定速度: 0.4 m/s		1	套				佛山华辉
	外					绳径: Φ6 mm							
4	外	涨紧装置及底座		TZJ180		弹簧式涨紧轮装置							
5	自	限速器底座		GD01.6		110×75 × 200		1	件				左前
6	自	限速器支架		非标附图		430×140		1	件				
6	外	轿厢导靴		YP85(8K)		配T78/B轨,安装孔距:65×90		2	个				佛山华辉
	外	轿厢导靴		YP100(8K)		配T78/B轨		2	个				佛山华辉
7	外	对重导靴		广日副靴		靴衬槽: B=17		4	个				配TK5A轨
	外	对重导靴 (加安全钳时用)		YP100(8K)		靴衬槽: B=17		0	个				配TK5A轨
	自	对重导靴垫片				2mm, 110*80		0	个				镀锌板
	自	对重导靴垫片				1mm, 110*80		0	个				镀锌板
8	外	轿顶油杯		通用型		方油杯(U形)		4	个				其中两个对重
	外	导轨接油盒				棉芯							
								4	个				塑料

	外	轿厢缓冲器	LD-100	P+Q=2000kg	1	套					聚氨酯型缓冲器	
9	外	对重缓冲器	LD-100	P+Q=2000kg	1	套					聚氨酯型缓冲器	
10		导轨座	K10.3	孔距: F=107; 孔直径Φ13	4	件					配T78/B轨	
	自	缓冲座	标准图	缓冲座H=500	1	件					配聚氨酯专用缓冲座板	
	自	缓冲座 (对重安全钳时用)	K008A.5	缓冲座H=600	0	件					配聚氨酯专用缓冲座板	
11												
12	外	对重安全钳 (附图)	QJ102(配独立式提拉机构)	对重轨距: 518	0	套					副轨面=16mm	
13	外	导轨油 (机油)			5	kg						
14	外	补偿链安装及二级保护		1米Φ8钢丝绳	0	条						
	外			Φ8扎头	0	只						
	外			卸扣	0	只						
	外				U型码 (M12, 孔距72)	0	套					含螺母
16	外	绳头锥套二次保护		1米Φ4钢丝绳	2	条						
	外			Φ4扎头	4	只						
	外	补偿链导向装置		套海绵水管, L=750	0	件						
17	外	补偿链导向装置安装支架	#VALUE!		0	件					对称	
18	外	补偿链	Φ7 (1.25kg/m)	长度: 13 米	0	件						
	自	门套用钢筋		Φ8 mm, L=1000	4	件					注意: 门套固定用	
	自	边料		宽度≥20mm, 长度200mm, 厚度使用≥3mm以上	24	件						
	自	井道护板		彩板	2	件					0.8米宽	
19	自	井道护板支架		∠25角钢	13	件					0.7米/件	
西子通用										6# 导轨支架箱		
S2024-1-0304 电梯装箱明细单												
尺寸:		1600*600*300		重量:								
序号	标识	名称	型号	参数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备注	
1	自	主轨面码、托码	附图	∠50×50×5	L=210	24	件					
2	自	副导轨托码	附图	∠50×50×5	L=150	24	件					
4	自	左右支架合并件	附图	∠50×50×5	L=350	24	件				B=142.5, F=95; 孔直径Φ13 对称各半	
5	自	大支架面码	附图	t4	L=736	12	件				F=107; 孔直径Φ13, 偏中100	
6	自	地坎底码	附图	∠63×6	L=250	0	件				门头安装用	
7	自	地坎托码	附图	∠63×6	L=200	0	件					
8	自	地坎斜撑	附图	∠50×5	L=150	0	件					
9	自	斜撑	附图	∠50×5	L=500	0	件					
10	自	斜撑托码	附图	∠50×5	L=100	0	件					
11	自	主轨面码-折弯件		200*80*125		0	件				折弯件t5/Q235-A	
12	外	主导轨压码		T78/B		112	只					
13	外	副导轨压码		TK5A		84	只					
14	外	主导轨垫片		配T78/B轨		ξ= 0.5mm, 1.0mm	48	件			厚薄各半	
15	外	副导轨垫片		配TK5A轨		ξ= 0.5mm, 1.0mm	48	件			厚薄各半	
16	外	灰油漆				3	kg					
17	外	松节水				2	kg					
18	外	黄油漆				1	kg					
19	外	油扫		中号		2	把					
20	自	底坑爬梯		H=1500		1	把					

西子通用										7# 曳引机箱
S2024-1-0304 电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:								
序号	标识	名称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备注
1	外	永磁同步曳引机	MONA200A	载重: 400kg 额速: 0.4m/s	1	台				
			上行超速保护装置:-	曳引比: 2:1 功率:1.1kw						
			编码器线: 长春汇通	制动器电压: DC110V						
			配线长度: 7m	绳轮: $\Phi 240 \times 4 \times 8 \times 12$						
西子通用										8# 门机箱
S2024-1-0304 电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:								
序号	标识	名称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备注
1	外	开门机(默纳克变频)	变频中分两扇 OMJ-102A	开门尺寸: 700×2100 含: 门机、安装架、地坎、 门滑块、门刀、标准件等	2	台				宁波欧菱
西子通用										9# 门头箱
S2024-1-0304 电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:								
序号	标识	名称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备注
1	外	层门头	中分两扇 OCM01-B	开门尺寸: 700×2100 含: 层门头、吊码、门挂板、 门锁、重锤、地坎、滑块、 开锁装置、护脚板组合等	4	套				宁波欧菱
2	外	层门踏板托架		中分两扇700×2100	0	件				层门头配
3	外	层门护脚板		中分两扇700×2100	0	件				层门头配
4	外	托架牛腿			0	件				层门头配
西子通用										10# 主机安装板
S2024-1-0304 电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:								
序号	标识	名称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备注
2	自	主机架安装板	附图	10t, 235*285	2	个				组装出厂
3		主机减震胶	附图	10t橡胶, 235*285	1	个				
2		承重梁	附图	L=1900	2	条				18#槽钢, 钻孔
3		垫梁	无图	L=400	2	条				12#槽钢
5		轿厢绳头板	附图	200×150	1	个				4孔 $\phi 22$, t10铁板
6		对重绳头板	附图	205×170	1	件				4孔 $\phi 22$, t10铁板
7		绳头斜撑板	附图	170×155	4	件				t10铁板
8		导向轮	非标附图	$\Phi 200 \times 4 \times \Phi 8 \times 12$, 铸铁型	1	套				配2套U形码出厂

西子通用										11# 上梁
S2024-1-0304 电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:								
序号	标识	名称	图号/型号	参数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备注
1	自	轿厢上横梁组件	附图	下装式提拉机构及横拉杆安装于上梁上配套发货,L=1136	1	套				限速器提拉手位置:左前(USK开关座)
4	外	安全钳提拉机构		配上梁拉杆长附图	1	套				装配在上梁上
5	外	上梁UKS开关支架			1	件				装配在提拉机构上
西子通用										12# 下梁
S2024-1-0304 电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:		KG						
序号	标识	名称	图号/型号	参数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备注
1	★	轿厢下横梁	附图	L=1136	1	套				下梁中心焊接2件加强筋
西子通用										12# 轿厢立柱
S2024-1-0304 电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:								
序号	标识	名称	图号/型号	参数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备注
1	自	轿厢立柱组件	附图	立柱L=3105,立柱拉杆长:3070	2	条				和安全钳组装出厂,对称各一件
	外	安全钳	QJ102(配货梯单提拉机构,附图)	允许总质量:2000	1	套				佛山华辉 1套2个
	外			额定速:0.4m/s,轨面:10						
2	自	立柱连接螺丝卡件		L=150	4	件				捆绑在立柱
3	外	安全钳拉杆耳		橡胶	4	个				装配在立柱上
4	自	立柱拉杆耳		孔距80	4	件				装配在立柱上
西子通用										13# 对重架
S2024-1-0304 电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:								
序号	标识	名称	图号/型号	参数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备注
1	自	对重架	非标附图	480×3100	1	套				整套装配好
	自	对重架立柱	非标附图	L=3100	2	套				整套装配好
2	外	对重轮	聚氨酯轮	Φ200×4×Φ8×12,铸铁型	1	个				装配在对重架
5	自	轿厢斜拉杆	Φ16螺杆	长度:L=1000	4	条				每条配3个螺母
6	自	拉杆支耳	头Φ18,孔Φ17		4	个				与轿厢斜拉杆配套发货
7	自	撞弓	附图	长度:L=1600	1	条				4t钢板/Q235-A/50#角钢
8	自	撞弓支架	附图	长度:L=130	2	件				与撞弓捆绑
西子通用										14# 钢丝绳
S2024-1-0304 电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:								
序号	标识	名称	图号/型号	参数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备注
10	外	主钢丝绳	GB8903-1988, Φ8	42米/条×4条	168	米				
11	外	限速器钢丝绳	GB8903-1988, Φ6	35米/条×1条	35	米				
西子通用										15# 对重块
S2024-1-0304 电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:								
序号	标识	名称	图号/型号	参数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备注
1	外	对重块		混合料:450×105×10,头105,3.7kg/件	243	件				

西子通用										16# 导轨及连接板
S2024-1-0304 电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:								备注
序号	标识	名称	图号/型号	参数	数量	单位	仓库	装箱	质检	
1	外	轿厢主导轨	T78/B	5米/条, 数量: 4 条	32	米				0
	外			3米/条, 数量: 4 条						
2	外	对重副导轨	TK5A	5米/条, 数量: 4 条	32	米				0
	外			3米/条, 数量: 4 条						
3	外	主导轨连接板	T78/B		6	件				
	外	副导轨连接板	TK5A		6	件				

西子通用										17# 装饰吊顶
S2024-1-0304 电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:								备注
序号	标识	名称	图号/型号	参数	数量	单位	仓库	装箱	质检	
1	外	吊顶天花 (LED照明)	附图	吊顶尺寸: 890×880	0	套				220V
2	外	LED筒灯			0	只				

螺丝标准件清单

工号		S2024-1-0304		层/站/门		4 / 4 / 4			
电梯型号		TKJ400/0.4-JXVF		轿内尺寸		950×940×2350			
客户名称		陈嘉铭		开门方式及尺寸		中分两扇700×2100			
部件	序号	连接部位	图号/型号	参数	数量/单位	仓库	装箱	质检	备注
轿架	1	上下横梁与立柱	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	32 套				8.8 级本色
	2	下横梁与轿底架	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	4 套				8.8 级本色
		轿底轮组件1	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	18 套				8.8 级本色
		轿底轮组件2	螺栓 M10×50	配平垫、弹垫、螺母	8 套				
	3	轿厢导轨与上下横梁、安全钳	螺栓 M14×45	配大平垫、弹垫、螺母	8 套				
			螺栓 M18×45	配大平垫、弹垫、螺母	4 套				
	4	轿厢导轨与轿顶油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2 套				
		轿厢导轨与轿厢立柱	螺栓 M10×45	配平垫、弹垫、螺母	8 套				
	5	轿顶护栏支架与轿顶护栏	螺栓 M14×45	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
			螺栓 M8×80	配平垫、弹垫、螺母	8 套				
6	感应器座与门机横担	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	2 套					
7	门机横担与轿厢立柱	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	8 套					
8	下横梁与安全钳	螺栓 M16×45	配平垫、弹垫、螺母	4 套					
		螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	6 套					
9	撞弓支架与立柱	螺栓 M12×60	配平垫、弹垫、螺母	4 套					
轿壁	10	上轿底与壁板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
	12	壁板连接	长头螺栓 M6×20	配平垫、弹垫、螺母	100 套				含胶块螺母
	13	前壁板与操纵箱	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6 套				
	14	壁板与轿顶板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
	15	轿顶板连接	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	20 套				
吊	16	托码固定 (水泥梁)	膨胀螺栓 M12×120	包括大垫圈、弹垫、螺母	97 支				无缝管
	17	托码固定 (砖墙)	穿墙螺栓 M12×280	含大平垫、平垫弹垫、螺母	0 支				
	18	支架连接	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	48 套				

导轨	19	主轨压码	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	82	套				T8K
	20	副轨压码	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	82	套				T5K
	21	主轨连接板	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	52	套				
	22	副轨连接板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	52	套				
对重	23	对重压铁固定	螺栓 M10×40	配平垫、弹垫、螺母	0	套				配空心轨压码
	24	对重架与对重导靴	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	16	套				
	25	对重导靴与油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2	套				
	26	对重护板与护板支架	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	24	套				
底坑	27	缓冲器与固定架	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	28	导轨固定架底坑固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括平垫圈、弹垫、螺母	20	支				普通有缝
超速	29	限速器与限速器座	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	4	套				
	30	限速器座固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
信	31	隔磁板与支架	螺栓 M6×20	包括平垫圈、弹垫、螺母	12	套				
曳引机	32	曳引机与主机架	螺栓 M16×150	配平垫、弹垫、斜垫、双螺母	4	套				8.8 级
	33	主机架与导向架	螺栓 M16×70	配双弹垫、双斜垫、双螺母	8	套				
	34	机梁固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括平垫圈、弹垫、螺母	12	支				普通有缝
控制系统	35	控制柜固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	36	井道电缆固定	水泥钉 4×40		22	支				
	37	光电开关固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	8	套				
	38	轿顶检修箱固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	39	底坑检修箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	40	急停盒固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	2	支				普通有缝
	41	电缆架固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				
电器配件	42	机房电源箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	43	塑料线槽固定	水泥钉 4×40		100	支				
	44	上梁UKS开关固定	圆头螺栓 M4×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	45	触板开关固定	圆头螺栓 M5×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	0	套				
	46	五方通话话机固定	自攻螺丝 M4×20		8	套				
	47	停电自动平层装置固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	48	轿厢风扇固定	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	49	机房线槽固定	膨胀螺栓 M6×50	包括平垫圈、弹垫、螺母	25	支				普通有缝
	50	机房线槽连接	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	40	套				
	51	线槽盖固定	自攻螺丝 M4×10		60	支				
轿门	52	轿门板与安全触板	螺栓 M5×30沉头螺栓	配平垫、弹垫、螺母	20	套				
	53	轿门地坎托架与上轿底	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫	12	套				
	54	轿门地坎托架与轿门地坎	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	12	套				
	55	护脚板支架与轿门护脚板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
	56	护脚板支架与轿底	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
层门	57	轿门护脚板与轿门地坎托架	螺栓 M8×30	配平垫、弹垫、螺母	12	套				
	58	层门套与层门踏板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	59	门套立柱与横梁	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	60	门套立柱与横梁	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	60	门套固定安装	膨胀螺栓 M10×80		26	套				普通有缝
	61	重锤槽安装螺丝	螺栓 M6×30	配平垫、弹垫、螺母	0	套				
	62	防脱板安装	M6*12法兰面		14	个				
	63	井道护板安装	自攻螺丝 M5×19.5		40	套				普通有缝
	64	井道护板安装	膨胀螺栓 M8×80		10	套				